



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT25-016888K
2. 의뢰자
○ 업체명 : (주)미콘
○ 주소 : 충청북도 음성군 금왕읍 유촌로232번길 86 (유촌리)
3. 시험기간 : 2025년 02월 19일 ~ 2025년 03월 10일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 콘크리트패널B
6. 시험방법
(1) KS F 2405:2022

7. 시험결과

1) 콘크리트패널B

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
압축강도 - 1	MPa	(1)	58.2	-	A
압축강도 - 2	MPa	(1)	56.0		
압축강도 - 3	MPa	(1)	56.4		

※ 채취일 : 2025. 01. 23.

※ 파괴일 : 2025. 02. 21.

※ 시험장소

A : 대전광역시 유성구 가정북로 26-34 (장동)

— 끝 —

확인	작성자 성명	손종윤	기술책임자 성명	신권일
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2025년 03월 10일




한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 28116 충청북도 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 40 충북테크노파크 선도기업관 101호 ☎ (043)718-9056

총 1페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)





시험성적서

- 성 적 서 번 호 : CT25-016887K
- 의 의 자
 - 업 체 명 : (주)미콘
 - 주 소 : 충청북도 음성군 금왕읍 유촌로232번길 86 (유촌리)
- 시험기간 : 2025년 02월 19일 ~ 2025년 03월 10일
- 시험성적서의 용도 : 품질관리
- 시 료 명 : 콘크리트패널A
- 시험방법
 - (1) KS F 2405:2022

7. 시험결과

1) 콘크리트패널A

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
압축강도 - 1	MPa	(1)	53.9	-	A
압축강도 - 2	MPa	(1)	49.2		
압축강도 - 3	MPa	(1)	51.9		

※ 채취일 : 2025. 01. 23.

※ 파괴일 : 2025. 02. 21.

※ 시험장소

A : 대전광역시 유성구 가정북로 26-34 (장동)

— 끝 —

확인	작성자 성명	손종운		기술책임자 성명	신권일	
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

2025년 03월 10일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 28116 충청북도 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 40 충북테크노파크 선도기업관 101호 ☎ (043)718-9056

총 1페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

